



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ที่ มค ๗๓๙๐๑/๐๓๖

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อพร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ธนาภา

(นางสาวธนาภา แสงแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- ๒๕๖๖๑๓๐๓๖

(นางสาวลักษมี กุลอักษิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

.....

.....

(นายบัวพันธ์ หาญประชุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

.....

.....

น

(นายประศาสตร์ ชูระนิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 12 (ทางบ้านโคกก่อ - สมศรี)	218,745	212,000	6,745	ก.พ-ก.ย 67	กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง โจด หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสุตที่ ธรรมประเสริฐ ถึงอ่างเก็บ น้ำหินเหิบ)	218,745	214,000	4,745	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง น้อย หมู่ที่ 8 (สายช้างโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม)	236,791	232,000	4,791	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการ ก่อสร้าง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ ที่ 3 (สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 - บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 16)	218,745	215,000	3,745	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ ที่ 4 - เชื่อมถนน ทช.มค. 2008 หมู่ที่ 4	212,323	209,000	3,323	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 16 (นางบน - นางชู)	82,940	63,976.45	18,963.55	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านสมศรี หมู่ที่ 7 (นายอนก - หองค่ายใหญ่)	273,353	266,876.58	6,476.42	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบรอบหมู่บ้าน บ้านภูดิน หมู่ที่ 5	150,000	-	150,000	ก.พ-ก.ย 67	ยังไม่เข้า ดำเนินการ
	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ	420,922	420,000	922	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 13 (สายนา นางจตุรพรทรัพย์ ธุระธรรม – นานางอภิญญา กุศลโสง)	257,000	254,000	3,000	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายทาง บ้านโคกก่อ - บ้านสมศรี (หลังฟาร์มโคนม)	299,814	234,825	64,989	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14 สาย ทาง (นายจิรรัตน์ - โคกหนองสูง)	299,814	223,300	76,514	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 15 สาย ทางรอบหนองกระจ่าย - หนองกลาง	299,814	234,825	64,989	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 สายทาง (นายสุชาติ - กำนัน)	299,814	223,300	76,514	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้านภู ดิน หมู่ที่ 11	250,000	245,000	5,000	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง ค่าย หมู่ที่ 16	239,000	238,000	1,000	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	245,000	244,200	800	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	198,000	197,500	500	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000	-	100,000	ก.พ-ก.ย 67	ยังไม่ดำเนินการ
งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนอง หินใต้ หมู่ที่ 4	300,000	298,567.66	1,432.34	ก.พ-ก.ย 67	ยังไม่ดำเนินการ

หมวด	ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10,000	10,000	0	ม.ย-ส.ค 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	10,000	10,000	0	ต.ค 66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	20,000	0	ก.พ -พ.ค 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	10,000	0	พ.ย-ธ.ค 66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือนร้อนด้านสาธารณสุข ภัย	300,000	25,110	251,480	ต.ค 66-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	8,000	8,000	0	ธ.ค 66-ม.ค67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	8,000	8,000	0	เม.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นต้นให้กับสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป	30,000	30,000	0	พ.ค-ก.ค67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการฝึกอบรม ทบพวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	30,000	0	30,000	พ.ค-ก.ค67	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	30,000	30,000	0	มี.ค-เม.ษ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	130,000	0	130,000	ม.ค-มี.ค67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

	โครงการฝึกอบรมรู้ทันพิษร้ายภัยร้าย จากยาเสพติด	30,000	0	30,000	มิ.ย.-ส.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองมหาสารคาม	90,000	90,000	0	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทีมกู้ชีพ อบต. โคกก่อ	116,000	116,000	0	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา	10,000	10,000	0	ต.ค 66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการวันลอยกระทง	100,000	91,800	8,200	พ.ย66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการกีฬาโคกก่อ - หนองโน	30,000	30,000	0	ธ.ค 66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการบุญคุณลาน	10,000	10,000	0	ธ.ค 66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการสร้างบทบาทและจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	70,000	54,250	15,750	ม.ค 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันด้านยาเสพติด	150,000	146,162	3,838	ก.พ67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	30,000	30,000	0	พ.ค67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	100,000	11,705	88,295	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ	20,000	0	20,000	ม.ค-เม.ษ67	ไม่ได้ดำเนินการ

	โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	100,000 (โอน เพิ่ม)	291,212	10,630	ต.ค66-มิ.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง	25,000	0	25,000	มี.ค-พ.ค67	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์	20,000 (โอนเพิ่ม)	18,785	26,215	มิ.ย-ส.ค67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	0	100,000	ต.ค66-ก.ย67	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	30,000	8,140	21,860	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการพัฒนาศาสตร์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	20,000	9,540	10,460	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	100,000	61,290	38,710	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่าอย่างมีคุณภาพ	100,000	60,700	39,300	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ หรือ โรคอุบัติซ้ำ	50,000	0	50,000	ต.ค66-ก.ย67	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	57,487	2,513	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพและภาคีเครือข่าย	250,000	249,260	740	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	30,000	0	30,000	ต.ค66-ก.ย67	ไม่ได้ดำเนินการ

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.16	320,000	200,000	120,000	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	50,000	0	50,000	ต.ค66-ก.ย67	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2567	200,000	200,000	0	ต.ค66-ก.ย67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 (สายนายทรงคุณ - นายประเสริฐ)	211,759.15	209,000	2,759.15	ก.พ-ก.ย 67	กำลังดำเนินการก่อสร้าง
	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 13 (น้อย ลาเป็ด - นายฉันทน์ ยะวร)	217,201	216,000	1,201	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ทั้งสามด้าน	355,000	354,000	1,000	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการก่อสร้าง
	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมเลนหินคลุก บ้านภูดินเหนือ หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยางแยกไปบ้านเขว้าน้อย-เมรุบ้านภูดิน)	207,047.91	195,000	12,047.91	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโรงบ่ม หมู่ที่ 2 (สายหน้าอิงแก่งริสอร์ท)	228,169.55	194,740.11	33,429.44	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ 7 (สายปากทางหนองค่ายใหญ่ - นานายอนเนก ศักดาราช)	243,569.95	240,000	3,569.95	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8 (สายข้างโคกก่อพิพยาคม)	237,565.37	226,000	11,565.37	ก.พ-ก.ย 67	ยังไม่เข้าดำเนินการ

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 12 (สายทางบ้านโคกก่อ - บ้านสมศรี)	247,984.27	245,000	2,984.27	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 16 (สายบ้านหนองค่าย - บ้านหนองหิน)	232,584.91	229,000	3,584.91	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 1	213,769.48	210,000	3,769.48	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 (สายทางลงอ่างโคกก่อ)	243,643.55	237,000	6,643.55	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ 11 (ถนนสายทางไปเมรุ)	473,453.24	460,000	13,453.24	ก.พ-ก.ย 67	กำลังดำเนินการ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ที่ 14 (สายทางไปนายฉลอง คำสิงห์ ช่างหนองสูง)	232,641.17	226,400	6,241.17	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 รอบตอน ป่าตะวันตก - หนองผักเป็ด	246,864.81	232,500	14,364.81	ก.พ-ก.ย 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 10 ทางหลวงชนบทสาย 2008 ถึง เชื่อมต่อทางถนน อบจ.	242,790.90	-	242,790.90	ก.พ-ก.ย 67	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ ก่อสร้างไม่พร้อม